муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №37
города Новошахтинска

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ №37
_____Н.И. Грановская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 406075372527730394131178566018224477597821737449
Владелец Грановская Наталья Ивановна
Действителен С 22.05.2026 по 22.05.2027

Отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период 2026-2027 г.

(ул. Королева, 2-б)

№	Мероприятие	Срок проведения	Отметка об исполнении
1.	Техобслуживание систем тепло, электро и водоснабжения, канализации	Один раз в месяц	Проводится один раз в месяц
2.	Проведение наружного осмотра котельной	Ежемесячно	Проводится наружный осмотр модульной котельной ежемесячно
3.	Ревизия запорной и регулирующей арматуры, предохранительных клапанов. Устранение дефектов системы отопления (осмотры котлов, трубопроводов, рамок управления, тепловых пунктов)	июль	июль 2026 г.
4.	Текущий ремонт системы отопления	июль	июль 2026 г.
5.	Проведение промывки системы отопления	июнь	июнь 2026 г.
6.	Проведение гидравлических испытаний	июль	июнь 2026 г.
7.	Обследование газоходов, чистка газоходов ВДПО	август	август 2026 г.
8.	Чистка грязевиков, сбросных воздушных устройств	июнь	июнь 2026г.
9.	Подготовка персонала, обучение ответственных лиц	март-июль	март 2026г.
10.	Проведение проверки отопительной системы на предмет определения соответствия норм и правил эксплуатации котельных, правила ПБ и ОТ	июль	июль 2026 г.
11.	Подготовка и оформление паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг	июль-август	июль 2026 г.

Зам. директора по АХР Л.А. Демидова